

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمیر الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (4)
التاريخ : 07 / 06 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع التويعمه التعليمي للبيات
الأعمال :- أعمال الدهانات

م	بيان الأعمال	الوقت	الكمية المنقذة			القيمة	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
			المساقفة	الحالية	الإجمالي				
1	المدرسة المتوسط								
	الدور الأرضي	2م	569	0	569	5,690	30%	1,707.00	
	الدور الأول	2م	930	0	930	9,300	30%	2,790.00	
	الدور الثاني	2م	900	0	900	9,000	30%	2,700.00	وجه بلاستيك مطفي
	السلم	2م	490	0	490	4,900	30%	1,470.00	
	المتاور	2م	0	236	236	3,422	45%	1,539.90	أساس ورشة ومطفي
2	المدرسة الثانوي								
	الدور الأرضي	2م	162	0	162	1,620	30%	486.00	
	الدور الأول	2م	930	0	930	9,300	30%	2,790.00	
	الدور الثاني	2م	900	0	900	9,000	30%	2,700.00	وجه بلاستيك مطفي
	السلم	2م	487	0	487	4,870	30%	1,461.00	
	المتاور	2م	236	0	236	3,422	45%	1,539.90	أساس ورشة ومطفي
3	الصالاة الرياضية								
	الدور الأرضي	2م	0	0	0	0	15%	0.00	
	الدور الأول	2م	0	0	0	0	15%	0.00	
	السلم	2م	0	0	0	0	15%	0.00	
	الملعب	2م	0	990	990	14,355	15%	2,153.25	وجه أساس
4	الأسوار والملاحق								
	الدور الأرضي	2م	1182	0	1182	17,139	15%	2,570.85	
	الإجمالي							23,907.90	

يعتمد مدير الشركة :-
م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع
م / محمد سامه

8/8/2020

أعمال دهانات								البند	رقم	
ملاحظات	الكميات		مقاسات			الوحدة	العدد	بيان الأعمال		
	إضافة	خصم	ارتفاع	عرض	طول					
								واجهات الصالة من الداخل		
		22.57	6.1		3.7	1	م2	واجهة 1		
		17.08	6.1		2.8	1	م2			
		35.38	6.1		5.8	1	م2			
		14.64	6.1		2.4	1	م2			
		35.99	6.1		5.9	1	م2			
	6.09	0	2.9		2.1	1	م2	خصم مدخل الحمامات		
	4.95	0	2.75		1.8	1	م2	خصم مدخل المطبخ		
	19.14	0	3.3		5.8	1	م2	خصم مدخل وسط الصالة		
	6.075	0	1.5		4.05	1	م2	خصم شباك		
	4.125	0	1.1		1.25	3	م2	خصم شباك		
		201.3	6.1		5.5	6	م2	واجهة 2 +3		
		136.64	6.1		5.6	4	م2			
	17.92	0	0.8		5.6	4	م2	خصم شباك		
	26.4	0	0.8		5.5	6	م2	خصم شباك		
	7.92	0	2.2		1.8	2	م2	خصم باب		
		65.28	6.40		5.1	2	م2	واجهة 4		
		65.88	6.10		5.4	2	م2			
	7.92	0	2.2		1.8	2	م3	خصم باب		
		202.16	1.9		106.4	1	م2	الدروة		
								الأعمدة		
	0.64	28.8	6		1.2	4	م2	واجهة 1		
	0.2	8.4	6		0.7	2	م2			
	1.92	79.36	6.2		1.6	8	م2	واجهة 2+4		
	0.2	8.68	6.2		0.7	2	م2	واجهة 4		
	0.72	29.76	6.2		1.6	3	م2			
								الكمرة الداخلية		
		63.28	1.4		22.6	2	م2			
		81.2	1.4		29	2	م2			
	104.22	1096.40	الإجمالي							
992.18	إجمالي الصفحة									
0	إجمالي ما قبله									
992.18	الإجمالي التراكمي									

محرر راسمة
5/5/5